



Notat

Til
Kopi til
Vår ref. 25/107-1
Saksbehandler Heidi Ustvedt
Dato 24.09.2025

Utvidet låneramme for hovedfase I og II - Utvidelse av renseanlegget

Nordre Follo Renseanlegg la i 2020 frem sak om utvidelse av renseanlegget. Prosjektet skulle gjennomføres med en trinnvis utvidelse av dagens renseanlegg på Vinterbro for å sikre regionens behov for avløpsrensing frem mot 2080. Utvidelsen ble vedtatt av kommunestyrene i mai 2021 med en låneramme på 300 MNOK. I 2022 ble det gjort en gjennomgang av kostnadskalkylene for fase 1 hvor kostnadsestimatene ble oppjustert og ny låneramme ble vedtatt med 500 MNOK.

Bygging av nytt administrasjonsbygg og prosjektering av nytt nitrogenrenseanlegg er nå gjennomført. Nye kostnadsestimater viser at vi står i fare for å overskride den vedtatte låneramme på 500 MNOK.

Tall i MNOK	2026	2027	2028	2029	2030
Estimert bruk av låneramme 01.01	141	338	520	523	541
Investeringer Nitro 2	195	184			
Investeringer Flotasjon	1	1	15	30	11
Reinvestering	9	9	9	9	9
Avdrag	- 8	- 12	- 20	- 21	- 21
Bruk av låneramme 31.12.	338	520	523	541	539
Låneramme	500	500	500	500	500
Ubrukt låneramme/behov utover nåværende låneramme	162	- 20	- 23	- 41	- 39
Usikkerhet høyere kostnader P85 for Nitro 2		40	40	40	40
Usikkerhet beregningstall 2019 Flotasjon					40
Behov utover nåværende låneramme		- 60	- 63	- 81	- 119

Ny låneramme skal finansiere hovedfase I og II. Nytt nitrogenrenseanlegg og ny flotasjon. Finansiering for hovedfase III og IV søkes på et senere tidspunkt.

Nordre Follo Renseanlegg legger ut anbudsdokumentene for bygging av nytt nitrogenrenseanlegg medio oktober 2025 med undertegning av kontrakt medio mars 2026. Låneramme må da være tilstrekkelig stor for hele beløpet ved kontraktstidspunkt.

Vi ber om representantskapets anbefaling til kommunestyrene om å øke lånerammen til 620 MNOK for hovedfase I og II, ferdigstillelse av nytt nitrogenrenseanlegg og ny flotasjon.